

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

PROYECTOS DE INVERSION FINANCIEROS

PIF

(IMPRESION 5/18/1999)

25/01/1999

TIPO DE INSTALACION	OBRA	DESCRIPCION	M USD 89 98	MONTO DEL GASTO			INVERSION PRESUPUESTAL		FECHAS							SITUACION
				1998	OTROS	TOTAL	1998	OTROS AÑOS	APERTURA DE PROYECTOS	APERTURA DE PROYECTOS	APERTURA DE PROYECTOS	APERTURA DE PROYECTOS	APERTURA DE PROYECTOS	APERTURA DE PROYECTOS	APERTURA DE PROYECTOS	
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Samalayuca II Juarez, Chih.	Tres módulos de 168.6 MW c/u (Gas natural)	166 630	749 40	750 26	1 499 66	29 9	66 4	95 XIX-1 (950626)	91 06 26	92 03 06	92 12 17	96 05 28	98 12	En operación comercial las 3 unidades
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Monterrey Pesqueria N.L.	Dos módulos de 242.1 MW c/u (Gas natural)	331 256	1 094 60	1 886 70	2 981 30	4 6	52 2	96 XLVIII-1 (960930)	96 12 10	97 07 17	97 09 05	98 04 24	00 06 15	Revisión de dibujos, caseta de medición y regulación de gas, sistema de acondicionamiento, planos de arreglo general de drenajes pluviales y sanitarios
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Rosarito III Playas de Rosarito, B.C.	Dos unidades de 270.5 MW c/u (Gas natural)	335 670	1 094 60	1 926 40	3 021 06	13 4	23	96 XLVIII-1 (960930)	96 12 10	97 06 12	97 07 10		01 01	* Pendiente el cierre financiero, por lo tanto el inicio de construcción
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Chihuahua Chihuahua, Chih.	Un módulo de 450 MW (Gas natural/diesel)	274 800	737 80	1 735 40	2 473 20	4 3	37 6	96 XLVIII-1 (960930)	96 12 10	97 10 31	97 11 26	98 09 11	00 11 15	El 981012 La Sociedad inicio la obra civil del proyecto, por lo que esta se considera como fecha de inicio
1	Termoelectrica Localizacion	C.D. Puerto San Carlos, U-3 Comondú, B.C.S.	Una unidad de 39.37 MW (Combustóleo y diesel)	46 600	0 00	419 40	419 40	1 1	46 7	97 XXXIX-4 (971008)	97 12 23	98 05 27	98 07 03	99 02 18	00 11 14	El contrato de Fidexcomiso N° 988001 se firmo el 14 de septiembre de 1998, a favor de la Sociedad C.D. Puerto San Carlos S.A. DE C.V.
1	Termoelectrica Localizacion	C.D. Guerrero Negro II Mulegé, B.C.S.	Tres unidades de 3.33 MW c/u (Combustóleo y diesel)	13 500	0 00	121 50	121 50	1 3	20 4	97 XXXIX-4 (971008)	97 12 23	98 07 14	98 10 01	99 03 31	00 02 01	El contrato de fidexcomiso N° 988002 se firmo el 10 de octubre de 1998, a favor del Consorcio Generadora de Baja California S.A. DE C.V.
1	Terminal Localizacion	Terminal de Carbon Patacalco Lazaro Cárdenas, Mich.	Prestación del Servicio de recepción, manejo y suministro de carbón 6 millones de toneladas anuales de carbón	104 149	890 60	46 74	937 34	44 5	449 2	97 XIX-1 (970423)	93 08 27	93 11 10	94 05 26	97 04 23	99 12 23	En proceso de construcción
1	Sistema de Transporte de Gas Localizacion	Gasoducto Cd. Pemex, Valladolid Tab. Chis, Camp. Yuc.	Prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural (10.4 millones m³/día gas natural)	228 57	1 422 90	634 23	2 057 13	4 7	3 7	97 XXVI-2 (970604)	96 05 28	97 02 13	97 03 20	97 12 15	99 09 30	En proceso de construcción
1	Sistema Localizacion	Patio de Carbón C.T. Rio Escondido/Nava, Coah.	Capacidad 5.1 mil MW/carbon/año	27 500	26 05	221 45	247 50	0 0	25 1							CANCELADO. Oficio No. 5 0304 del 03/mar/98 de la Subdirección de Programación
1	Sistema Localizacion	Patio de Carbón C.T. Carbón IV Nava, Coah.	Capacidad 7.0 mil MW/carbon/año	21 300	26 05	165 65	191 70	0 0	25 0							CANCELADO. Oficio No. 5 0304 del 03/mar/98 de la Subdirección de Programación
1	Sistema Localizacion	Manejo de Cenizas Lazaro Cárdenas, Mich.	Transportación y disposición final de ceniza de la C.T. Pta. Putarco-Ellas Calles	68 347	220 70	394 43	615 13	0 0	0 0	97 XXXVIII-3 (970903)				98 05 14	00 03 21	En proceso de construcción
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Merida III P.E.E. Merida, Yuc.	Dos fases de 242 MW c/u (Gas natural)	220 413	1 266 70	717 01	1 983 71	8 0	22 2	94 E-II-1 (940317)	94 05 26	96 11 12	97 01 23	97 10 20	00 08 31	El Consorcio entregó el certificado de inicio El 980421 se inicio la construcción El 980619 se firmo el cierre financiero El 980710 se realizo la ceremonia de la 1a Piedra Se firmo el contrato N° 988003 el 05 de noviembre de 1998, a favor de Union Fenosa
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Hermosillo P.E.E. Hermosillo, Son.	Un módulo de 225 MW (Gas natural)	138 470	0 00	1 246 23	1 246 23	11 5	48 5	97 XXXVIII-3 (970903)	98 02 03	98 09 08	98 10 13	99 05 11	01 06 02	
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Rio Bravo P.E.E. Valle Hermoso, Tamps.	Dos módulos de 225 MW c/u (Gas natural)	220 000	0 00	1 980 00	1 980 00	6 2	68 8	97 XXXVIII-3 (970903)	98 02 03	98 10 06	98 11 05	99 06 08	01 06 29	El contrato 988004 se firmo el 27-11-98 a favor de E.D.F. INTERNATIONAL S.A.
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Saltillo P.E.E. Ramos Arizpe, Coah.	Un módulo de 202.5-247.5 MW (Gas Natural)	101 250	0 00	911 25	911 25	10 8	34 2	97 XXXVIII-3 (970903)	98 06 11	98 12 16	99 02 02	99 09 02	01 10 15	Entrega versión revisada de las bases de licitación el 18 de noviembre de 1998. Recepción y apertura de propuestas técnicas 981216
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Bajío (El Sauz) P.E.E. San Luis de la Paz, Gto.	Una etapa de 450 MW (Gas natural)	202 500	0 00	1 822 50	1 822 50	40 1	43 6	97 XXXVIII-3 (970903)	98 06 11	98 12 14	99 02 16	99 08	01 10	Se efectuó la entrega de bases de licitación rev. 2 Se han reprogramado fechas del programa Se inicia la evaluación de ofertas
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Altamira P.E.E. Altamira, Tamps.	Dos fases de 225 MW c/u (Gas natural)	240 000	0 00	2 160 00	2 160 00	9 7	65 2	97 XXXVIII-3 (970903)	98 10 08	99 03 23	99 04 27	99 11 22	02 04 01	Se publicó la convocatoria el 98-10-08
1	Termoelectrica Localizacion	C.C.C. Monterrey III P.E.E. Pesqueria, N.L.	Dos fases de 225 MW c/u (Gas Natural)	244 800	0 00	2 203 20	2 203 20	10 8	45 9	98 XXXII-2 98 08 26	98 10 08	99 02 25	99 04 08	99 11 08	01 10 01	Se revisaron y editaron las bases de licitación el 981204 para su entrega a los licitantes se efectuó la 2a. Junta de aclaraciones
TOTALES			2 590 555	6 780 00	18 592 09	25 372 09	171 01	1011 3								

1. PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADOS

2. PROYECTOS A LOS QUE LES FALTA CARPETA DE FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y JURÍDICA

PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS .

PIF

(MIL L O N D S DE P E S O S)

[illegible]

2. PROYECTOS A LOS QUE LES FALTA CARPETA DE FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y JURÍDICA

pagina 2

SAR 1992 IMSS Periodo: 1992–cierre junio 1997	SAR 1992 ISSSTE Periodo: 1992–cierre diciembre 1998	AFORES 1997 IMSS Periodo: julio 1997–cierre diciembre 1998
Subcuenta Seguro de Retiro (Saldos en millones de pesos)	Subcuenta Seguro de Retiro (Saldos en millones de pesos)	Subcuenta Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Saldos en millones de pesos)
34, 997.9	13, 392.2	32, 252.0

TOTAL: 80, 642.2

Fuente: CONSAR, *Informe Semestral sobre la Situación que Guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro*, julio–diciembre de 1998, México.

Elaboró: Odilia Ulloa Padilla, asesora Comisión de Seguridad Social, Cámara de Diputados, LVII Legislatura, Febrero 1999